

**Fecha Sanción** 5 Nov. 1992  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O.N° 99/92 - PAG. 2060/63  
**Extracto** RATIFICASE CONVENIO TRANSACCIONAL CELEBRADO ENTRE LA  
DIRECCION DE ENERGIA CATAMARCA Y LA EMPRESA  
ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA.-

**VISTO:**

El Expediente E-10119/92 mediante el cual se solicita la ratificación del Convenio Acuerdo Transaccional por la Obra PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE ENERGIA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA - II ETAPA, celebrado entre la Dirección de Energía de Catamarca (D.E.Ca.) y la Empresa ELECTROINGENIERIA, con fecha 18 de Septiembre de 1992; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Convenio Acuerdo Transaccional de referencia se celebra sobre la base de que posibilite la prosecución de los trabajos hasta la finalización de la obra y puesta en servicios de los mismos, de manera tal que permita la implementación, del Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y TELECOM ARGENTINA S.A. cuyo objeto es la Obra: PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE ENERGIA PARA EL RADIOENLACE AL ESTE DE LA PROVINCIA - II ETAPA, que fuera celebrado el 18 de Septiembre de 1992.

Que Departamento Asuntos Jurídicos y Legales D.E.Ca. a fojas 37 -Dictamen N° 2849, señala "Que analizando el Convenio mencionado precedentemente, que obra a fs. 1/3 de autos, no existen objeciones legales que formular al mismo, habida cuenta que dicho Acuerdo Transaccional se encuadra legalmente en las disposiciones contenidas en el Art. 16°, Incs. a), c) y o) de la Ley 3744.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

**DECRETA:**

ARTICULO 1°.- Ratifícase en todas sus partes el Convenio Acuerdo Transaccional celebrado entre la Dirección de Energía Catamarca (D.E.Ca.) y la Empresa ELECTROINGENIERIA S.A. suscripto con fecha 18 de setiembre de 1992, para la continuidad de los trabajos denominados PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE ENERGIA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA - II ETAPA, cuyo texto fotocopiado se agrega y pasa a formar parte integrante del presente Instrumento.

ARTICULO 2°.- A sus efectos tomen conocimiento Dirección de Energía de Catamarca (D.E.Ca.), Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Tribunal de Cuentas y Electroingeniería S.A.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

ARNOLDO ANIBAL CASTILLO  
Gobernador de Catamarca

CPN ALDO GABRIEL SARQUIS  
Ministro de Hacienda y Finanzas

**CONVENIO ACUERDO TRANSACCIONAL**

Entre la Dirección Provincial de Energía de Catamarca, representada para este acto por el Ing. MIGUEL M. YADON en su carácter de ADMINISTRADOR GENERAL, por una parte, y en adelante llamada la DECa y ELECTROINGENIERIA S.A., representada en este acto por el Sr. HECTOR GUSTAVO SAENZ DE TEJEDA, en su carácter de APODERADO y expresamente autorizado para este acto por Acta de Directorio N° 121 debidamente certificada y legalizada que se acompaña al presente, por la otra parte y en adelante llamada la CONTRATISTA, vinculada por el contrato celebrado con fecha 31/01/90, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial PYC (SP) N° 752/90 de 17/04/90, cuyo objeto es la obra "PROVISION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE ENERGIA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA, 2a. ETAPA", documentación ésta que en todo aquello

que no sea expresamente modificado por el presente mantiene su vigencia y CONSIDERANDO que ha existido una propuesta de pago por parte de la DECa, respecto de las obligaciones exigibles y que resultan aceptables por parte de la CONTRATISTA y en aras de dar solución económico-financiera al contrato que vincula a las partes de manera tal que posibilite la prosecución de los trabajos hasta la finalización de la obra y puesta en servicio de los mismos, de manera tal que permita la implementación del convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia y TELECOM ARGENTINA S.A., convienen en celebrar el presente Acuerdo Transaccional:

PRIMERO: La CONTRATISTA y la DECa de común acuerdo dejan estipulado lo siguiente

I) Se tendrá por renunciado por parte de la CONTRATISTA: a) Derecho a los importes provenientes por adicionales y mayores de obras ejecutados conforme a las actuaciones gestionadas oportunamente (Adicional de Obra) realizados con el objeto de poner en condiciones operativas y de seguridad las obras civiles ejecutadas por la Provincia con anterioridad a la firma del contrato vigente que vincula a las partes. b) Derecho a importes provenientes de gastos efectuados y a efectuar para completamiento y puesta en condiciones de servicio de los equipos suministrados por la DECa., adquiridos mediante Licitación anterior a la firma del contrato que vincula a las partes, específicamente paneles solares marca SOLARTEC, baterías asociadas marca SANCAR TUBULAR y Reguladores de Carga de baterías marca SOLARTEC, mod. RC-48-5-15 con Volt.- amperímetro digital, con salida para teleseñales. c) Derecho a resarcimiento por gastos improductivos, mayores gastos generales, lucro cesante y/o daños y perjuicios. II) Se tendrá por aceptado por parte de la CONTRATISTA, la aplicación del Decreto Provincial N° 1571/92 y Decreto Provincial N° 2199/92 a los certificados de obra y complementario N° UNO (01)- DOS (02)-TRES (03)- CUATRO (04)- CINCO (5) emitidos a la fecha y que mantienen su vigencia y efecto y para la determinación del precio de los trabajos pendientes de certificar, acreencia que no estará sujeta a quita de ninguna naturaleza, que no sea la antes expresada y que surge del presente convenio, y que será cancelada por la DECa en moneda de curso legal.

SEGUNDO: Por efectos de lo expresado precedentemente, para los certificados peticionados en la cláusula anterior se establecen las siguientes fechas de vencimiento de pago: Para el Certificado N° 1 el 26 de julio de 1991, coincidente con la fecha de vencimiento indicada en su carátula, para el Certificado N° 2 el 26 de julio de 1991, por ser complementario del anterior y haber sido emitido con mora en su oportunidad, para el Certificado N° 3, el 10 de agosto de 1991, por corresponder a Acopio de Materiales efectuados en mayo de 1991 y medidos el 11 de junio de 1991 y emitido con mora en su oportunidad, para el Certificado N° 4 el 9 de septiembre de 1991 por corresponder a Acopio de Materiales efectuados en junio de 1991 y medidos el 11 de julio de 1991 y emitido con mora en su oportunidad y para el Certificado N° 5 el 3 de febrero de 1992, coincidente con la fecha de vencimiento indicada en su carátula.

TERCERO: Desde la fecha de vencimiento de cada Certificado indicada en el punto anterior hasta la de su íntegro pago, cada uno de ellos devengará los intereses por mora establecidos por el art. 59° de la Ley N° 2730 y Decreto Provincial N° 1571/92, tomándose para ello las tasas de interés vigentes en cada momento del período de mora. En caso de existir pagos totales y/o parciales y de ser estos últimos aceptados por la CONTRATISTA la DECa deberá emitir los Certificados de intereses por la mora a dicha fecha, dentro del plazo de cinco días corridos a partir de la fecha de los pagos totales o parciales efectuados. Los mencionados certificados de intereses, tendrán como fecha de vencimiento para su pago a los 60 días corridos de la fecha de los pagos totales o parciales que le dieron origen. Transcurrido dicho plazo se considerará nuevamente como capital los importes adeudados en concepto de intereses.

CUARTO: La DECa hará efectivo el pago de los importes que por todo concepto surjan de los certificados antes mencionados de la siguiente forma y plazos: a) Conjuntamente con la firma del presente la cantidad de pesos UN MILLON (\$ 1.000.000). b) Dentro de los quince días de la fecha del presente, la cantidad de pesos QUINIENTOS MIL (\$ 500.000). c) El saldo de capital vencido e intereses devengados, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la fecha del presente.

QUINTO: Queda establecido que el presente convenio tendrá validez y será de aplicación respecto a las renunciaciones de derechos de la CONTRATISTA si la DECa cumple en tiempo y forma con las obligaciones de pago, tanto de los Certificados citados en el art. 1° apartado II) como de los Certificados de intereses que se originen por aplicación del art. 3°, y asimismo con los plazos, para la emisión de todo Certificado que por intereses debe emitir, todo ello conforme a lo antes expresado.

SEXTO: Queda establecido entre las partes que dentro de los ciento veinte (120) días a contar de la fecha de aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial del presente convenio, y habiendo dado la DECa cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo en tiempo y forma, la CONTRATISTA deberá tener los trabajos finalizados y en situación de ser recepcionados provisionalmente.

SEPTIMO: La DECa por su parte, deja constancia que de darse las condiciones para que la CONTRATISTA ejecute los trabajos pendientes para la recepción provisional de la obra y que la CONTRATISTA haya ejecutado los trabajos en el plazo indicado en la cláusula sexta del presente, nada tendrá que reclamar a la CONTRATISTA por ningún concepto en relación a lo sucedido con anterioridad a la firma del presente convenio.

OCTAVO: Considerando el tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra hasta la fecha y atendiendo además a las características del convenio firmado entre la Provincia de Catamarca y TELECOM ARGENTINA - TELECOM STET FRANCE S.A., el período de garantía posterior a la recepción provisional de los trabajos se extenderá hasta los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de la anteriormente citada recepción provisional. La recepción definitiva se efectuará una vez vencido el plazo de garantía antes referido y conforme a lo establecido en el art. 71° de la Ley de Obras Públicas de Catamarca N° 2730.

NOVENO: La DECa. se compromete a gestionar y obtener de TELECOM ARGENTINA - TELECOM STET FRANCE S.A. toda la colaboración y disposición necesaria para que ésta última efectúe los ensayos y liberación de los equipos para su instalación en sitio de obra en tiempo oportuno a fin de que no impida a la CONTRATISTA cumplir con los plazos de obra establecidos en la cláusula cuarta del presente.

DECIMO: Juntamente con la firma del presente la CONTRATISTA, presenta un nuevo Plan de Trabajos a la inspección de la DECa, que de no ser observado por la DECa. dentro del plazo de quince días a contar de su presentación, se considerará automáticamente aprobado. Por el nuevo plazo de ejecución que resulte del nuevo Plan de Trabajos, la CONTRATISTA nada tendrá que reclamar en concepto de mayores costos.

DECIMO PRIMERO: El presente acuerdo transaccional no implica abdicar los derechos subjetivos que en favor de cada parte han quedado establecidos por el contrato vigente que las vincula.

DECIMO SEGUNDO: A todos los efectos del presente CONVENIO ACUERDO TRANSACCIONAL las partes fijan su domicilio legal en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la DECa en la calle Mota Botello N° 520 y la CONTRATISTA en la calle Vicario Segura N° 1499 y aceptan la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Catamarca renunciando al fuero federal o cualquier otro Fuero.

Leído por ante las partes y no habiendo objeciones que realizar se firman en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año Un Mil Novecientos Noventa y dos, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Ing. MIGUEL ANGEL YADON  
Administrador General D.E.Ca.

HECTOR GUSTAVO SAENZ DE TEJADA  
Apoderado