

**Fecha Sanción** 30 Julio 1993  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O.N° 81/93 - PAG. 1780/84  
**Extracto** APRUEBASE EN GENERAL EL CONVENIO TRANSACCIONAL ENTRE LA DIRECCION DE ENERGIA DE CATAMARCA Y LA EMPRESA ELECTROINGENIERIA S.A.-

San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Julio de 1993.

**VISTO:**

El Expte. E - 10119/92, mediante el cual se solicita la ratificación del Convenio Acuerdo Transaccional II y Anexo I por la Obra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENERGÍA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA - II ETAPA, celebrado entre la Dirección de Energía de Catamarca (D.E.Ca.) y la Empresa ELECTROINGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con fecha 22 de Julio de 1993, que rectifica el Convenio Acuerdo Transaccional de fecha 18 de Septiembre de 1992 aprobado por Decreto H. y F. (S.O.S.P.) N° 2660/92; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Convenio Acuerdo Transaccional II y Anexo I de referencia se celebra sobre la base de que posibilite la prosecución de los trabajos hasta la finalización de la obra y puestas en servicios de los mismos, de manera tal que permita la implementación del Convenio Celebrado entre el Gobierno de la Provincia y TELECOM ARGENTINA S. A. cuyo objeto es la Obra: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENERGÍA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA - II ETAPA, que fuera celebrado el 13 de Julio de 1992;

Que con fecha 18/09/92 la D.E.Ca. y la Contratista celebraron un Convenio Acuerdo Transaccional que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial H. y F. (S.O.S.P.) N° 2660 de fecha 05 de Noviembre de 1992, pero no llegó a tener definitivo cumplimiento dado que el anunciado Convenio Acuerdo Transaccional se formalizó dentro de las pautas de los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial N° 1571/92 y N° 2199/92, decretos éstos derogados y sustituidos por el Decreto Provincial del Poder Ejecutivo N° 95/93;

Que de acuerdo a lo normado en el Decreto N° 95/93, se hace necesario reformular el Convenio Acuerdo Transaccional a fin de adaptarlo a la nueva normativa vigente;

Que de conformidad a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Cláusula Tercera y toda otra disposición convenida en el Convenio Acuerdo Transaccional firmado con fecha 18/09/92, aprobado por Decreto H. y F. (S.O.S.P.) N°2660/92 que se oponga a las prescriptas en el presente Convenio;

Que se cuenta con los informe técnicos correspondientes al cálculo que conforman el Anexo I, que es parte integrante del presente Convenio Acuerdo Transaccional II;

Que el Departamento Asuntos Jurídicos y Legales D.E.Ca. a fs. 84 - Dictamen N° 3197, señala que "Del análisis efectuado al presente proyecto, no existen objeciones que formular al mismo, en lo que hace a sus aspecto jurídico-formal, por lo que se entiende, es procedente su aprobación ";

"Que el presente trámite se encuadra legalmente en las disposiciones contenidas en los Arts. 8°, inc. 1) y s) y Art. 16°, inc. c) y o) de la Ley N° 3744";

Que el Convenio entre la provincia de Catamarca y Telecom Argentina - Telecom Stet France S.A., debe ser perfeccionado en cuanto a la sustitución de responsabilidades durante el período legal de garantía que medie entre la puesta en servicio de las instalaciones (Recepción Provisional) y la Recepción Definitiva de las obras, con el objeto de sustituir la responsabilidad contractual de la Empresa;

Que por la Cláusula Octava del Convenio se ha establecido un plazo de cuarenta y cinco (45) días para la finalización de los trabajos;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1°.-** Apruébase en General el Convenio Acuerdo Transaccional II y Anexo I celebrado entre la Dirección de Energía de Catamarca (D.E.Ca.) y la Empresa ELECTROINGENIERIA S.A., suscrito con fecha 22 de Julio de 1993, para la continuidad de los trabajos denominados PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENERGÍA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE

DE LA PROVINCIA - II ETAPA, cuyo texto fotocopiado, se agrega y pasa a formar parte integrante del presente Instrumento.

ARTÍCULO 2º.- Déjase en suspenso la aprobación de la cláusulas Octava y Novena hasta la reformulación del Convenio entre la provincia de Catamarca y TELECOM ARGENTINA - TELECOM STET FRANCE S.A. en cuanto a la responsabilidad de este último durante el período de garantía de la obra.

ARTÍCULO 3º.- Ratifícase el plazo de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha de este Decreto, para la conclusión de los trabajos, con la totalidad del equipamiento funcionando satisfactoriamente y en condiciones de concretar la recepción provisional, como se pacta en la Cláusula Octava del Convenio mencionado en el Artículo 1º de este Decreto.

ARTÍCULO 4º.- A sus efectos tomen conocimiento Dirección de Energía Catamarca, Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y Ministerio de Hacienda y Finanzas, Tribunal de Cuenta y ELECTROINGENIERIA S.A.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

ARNOLDO ANIBAL CASTILLO  
Gobernador de Catamarca

Ing. ADOLFO FACTOR  
Ministro de Hacienda y Finanzas.

#### CONVENIO ACUERDO TRANSACCIONAL II

Entre la Dirección de Energía de Catamarca (D.E.Ca), representada para este Acto por el ingeniero Miguel Marcelo Yadón, en su carácter de Administrador General, por una parte en adelante llamada la D.E.Ca. y ELECTROINGENIERIA S.A., representada en este Acto por el Sr. Héctor Gustavo Sáenz de Tejada, en su carácter de Apoderado y expresamente autorizado por Acta de Directorio Número 152 debidamente certificada y legalizada que se acompaña al presente, por otra parte en adelante llamada la CONTRATISTA, vinculadas por el Contrato celebrado con fecha 31/01/90 aprobado por Decreto P.E. Provincial P. y C. (S. P.) N°752/90 del 17/04/90, cuyo objeto es la Obra "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENERGÍA PARA EL RADIOENLACE AL OESTE DE LA PROVINCIA - 2º ETAPA", documentación esta que en todo aquello que no sea expresamente modificado por el presente, mantiene su vigencia, y

#### CONSIDERANDO:

Que con fecha 18/09/92 la D.E.Ca y la Contratista celebraron un convenio Acuerdo Transaccional que fue aprobado por Decreto del P.E. Provincial N° 2660 de fecha 05 de Noviembre de 1992 el que tuvo por parte de la D.E.Ca. principio de ejecución pero no llegó a tener definitivo cumplimiento, dado que el anunciado Acuerdo Transaccional se formalizó dentro de las pautas de los Decretos del P.E. Provincial N° 1571/92 y N° 2199/92, decretos éstos derogados y sustituidos por el Decreto N° 95/93 del P.E. Provincial.

Que la Contratista y la D.E.Ca. en Orden al Contrato celebrado el 31/01/90, y el Decreto N° 95/93, y en aras de continuar encontrando vías de solución económicas - financieras al Contrato que vincula a ambas partes, de manera tal que equitativa y razonablemente se satisfaga las acreencias y se posibilite la prosecución de los trabajos hasta la finalización de la Obra y puesta en servicio de la misma, convienen lo siguiente:

PRIMERO: Dejar sin efecto la cláusula Tercera y toda otra disposición contenida en el Acuerdo Transaccional firmado con fecha 18/09/92, aprobado por Decreto N° 2660/92 que se opongan a las prescriptas en el presente Convenio.

SEGUNDO: Ambas partes en orden a las obligaciones emergentes del Contrato Principal, de los pagos que por todo concepto de conformidad al Acuerdo Transaccional de fecha 18/09/92 ha efectuado la D.E.Ca y de lo establecido en la cláusula Segunda del mencionado Acuerdo Transaccional, conforman como saldo deudor la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS - \$ 339.857,64 al 21/01/93, importe este que contiene el saldo total de obra a ejecutar y certificar, según se desprende de la memoria de Cálculo contenido en el Anexo I del presente.

TERCERO: La D.E.Ca. se obliga a cancelar el saldo conformado que se expresa en la cláusula anterior de la siguiente forma:

a) Una vez concluido el trámite administrativo de Aprobación y Control del presente Acuerdo, la suma de PESOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 21.532,85), importe que surge por aplicación del Decreto Provincial N° 95/93 al 21/01/93 y más los intereses a la fecha de efectivo pago.

b) El saldo de obra pendiente de ejecutar y certificar, cuyo importe integra el monto del saldo deudor conformado por el presente acuerdo de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$

318.324,79), será abonado por la D.E.Ca. dentro de los plazos y modalidad previstos en la Ley de Obras Públicas N° 2730, con más la compensación financiera, calculada según Tasa del B.C.R.A. Comunicado A-1828.3, por el plazo de pago.

CUARTO: Desde la fecha de vencimiento de cada obligación a cargo de la D.E.Ca. y hasta la de su cancelación, las sumas adeudadas por el concepto pertinente devengarán los intereses por mora que surjan de la aplicación de Tasas del B.C.R.A. Comunicado A-14290.

QUINTO: En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente, la contratista y/o la D.E.Ca. quedan facultadas a suspender los efectos de este convenio en forma automática e inmediata sin consecuencia para su parte y considerado resuelto de pleno derecho, sin necesidad de interpelación o comunicación previa alguna.

SEXTO: En caso de existir pagos parciales aceptados por la contratista, la D.E.Ca. emitirá los certificados de intereses compensatorios y/o por mora a dicha fecha, dentro del plazo de diez días a partir de los pagos parciales efectuados. Los mencionados certificados de intereses tendrán como fecha de vencimiento para su pago a los sesenta días corridos de la fecha de los pagos que le dieron origen.

SEPTIMO: Cumplido el presente convenio, en tiempo y forma las partes nada tendrán que reclamarse por ningún concepto emergente del vínculo contractual.

OCTAVO: Queda establecido entre las partes que dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial del presente Convenio, la Contratista deberá tener los trabajos finalizados y la totalidad del equipamiento funcionando satisfactoriamente y en condiciones de concretar la recepción provisional. A tal fin se coordinarán las tareas de modo que puedan efectuarse recepciones parciales por Estación. La D.E.Ca. por su parte deja constancia que habiendo la Contratista ejecutado los trabajos pendientes para la Recepción Provisional de la Obra dentro del plazo indicado precedentemente, nada tendrá que reclamar a la misma por ningún concepto en relación al presente Convenio.

NOVENO: Considerando el tiempo transcurrido desde la iniciación de la Obra hasta la fecha y atendiendo además a las características del Convenio firmado entre la provincia de Catamarca y Telecom Argentina - Telecom Stet France S.A. el período de garantía posterior a Recepción Provisional de los trabajos se extenderá hasta los cuarenta y cinco (45) días de la fecha anteriormente citada, (Recepción Provisional). La Recepción Definitiva se efectuará una vez vencido el plazo de garantía antes referido y conforme a lo establecido en el Artículo 71° de la Ley de Obras Públicas de Catamarca N° 2740 y Decretos Reglamentarios.

DECIMO: La D.E.Ca. se compromete a gestionar y obtener de Telecom Argentina - Telecom Stet France S.A toda la colaboración y disposición necesaria para que esta última efectúe los ensayos, prolocalización y liberación de los equipos para su instalación en sitio de obra en tiempo oportuno a fin que no impida a la Contratista cumplir con las plazos de Obra establecidos en la Cláusula Octava del presente; siempre y cuando los equipos se encuentren terminados y listos para ser ensayados y protocolizados.

DECIMO PRIMERO: Juntamente con la firma del presente la Contratista presenta un nuevo Plan de Trabajo a la Inspección de la D.E.Ca. que, de no ser observado dentro del plazo de quince días a contar de su presentación, se considerará automáticamente aprobado. Por el nuevo plazo de ejecución que resulte de nuevo Plan de Trabajos, la Contratista nada tendrá que reclamar en concepto de mayores costos.

DECIMO SEGUNDO: A todos los efectos del presente CONVENIO ACUERDO TRANSACCIONAL II las partes fijan su domicilio legal en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la D.E.Ca. en calle Mota Botello N° 520 y la Contratista en calle Vicario Segura 1499 y aceptan la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la provincia de Catamarca renunciando al Fuero Federal o cualquier otro Fuero.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los veintidós días del mes de Julio de Mil Novecientos Noventa y Tres.-