

Fecha Sanción 13 Junio 2006
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 57/06 18/07/06 PAG.N° 2243.-
Extracto APRUEBASE LO ACTUADO POR LA DCION. PCIAL. DE ARQUITECTURA,
REFERIDO A LA OBRA "ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
CAPAYAN-CATAMARCA".-

Dcto. OSP. (SIP.) N° 843 -13-06-2006- Obras y Servicios Públicos - Apruébase lo actuado por la Dción. Pcial. de Arquitectura y la Subsec. de Infraestructura Pública, referido al Adicional de Obra y Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra "Establecimiento Penitenciario Capayán-Catamarca" -Licitación Pública N° 05/2004. Apruébase el Adicional de Obra cuyo monto asciende a la suma de \$ 1.008.598,93. Amplíase el plazo Contractual de al Obra, en un total de 237 días, contados a partir del 15 de noviembre de 2005, fijándose fecha de finalización y entrega de los trabajos principales y adicionales, el día 10 de julio de 2006, conforme a los siguientes motivos: a) Razones Climáticas: 45 días - Art. 28° de la Ley N° 2730 - y Art. 19°, Apartado II, inc. c) del Dcto. N° 1697/74 y modificatorios. b) Ampliación de Obra: 90 días - Art. 46° a 51° de la Ley mencionada y Art. 19°, Apartado II, inc. b) del Decreto precitado y modificatorios. c) Disminución del Ritmo de Obra: 102 días - Art. 63° y Art. 40° de la Ley y Decreto citados y modificatorios. El gasto emergente será atendido con fondos de las partidas presupuestarias correspondientes, del presupuesto vigente.-